

Устройство фундамента ТП6.

по ОКПО

Вид операции

18	08	15
----	----	----

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	01.12.2017

[illegible]

N/N		Шифр, N	Наименование работ, затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабо		
п/п	по смет е	позиции норм.				Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	чел-ч		
														оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.
			Кмр=0; НР (75.79): 155% от ФОТ= 48.9 СП (48.9): 100% от ФОТ= 48.9													
		4039020	Конструкции сборные железобетонные шт.		7				Индекс= 1							
6	6	цена поставщика	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ # заготовительно-складские расходы 2% # Транспортные расходы 3% Коэф-ты к позиции: Кмр=1.0506 (1.02*1.03);	шт.	7	936.64		936.64		6 556.49			6 556.49			
7	7	цена поставщика	Раствор кладочный	м3	0.126	1 847		1 847		232.72			232.72			
8	8	ФЕР 07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т Коэф-ты к позиции: Кмр=0; НР (45.38): 155% от ФОТ= 29.28 СП (29.28): 100% от ФОТ= 29.28	100 шт.	0.03	3 575.12 648.07	2 927.05 328.05			107.25	19.44	87.81 9.84		74.15		
		4039020	Конструкции сборные железобетонные шт.		3.0265 49				Индекс= 1							
9	9	цена поставщика	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ # заготовительно-складские расходы 2% # Транспортные расходы 3% Коэф-ты к позиции: Кмр=1.0506 (1.02*1.03);	шт.	3	1 290.11		1 290.11		3 870.32			3 870.32			
10	10	цена поставщика	Раствор кладочный	м3	0.0642	1 847		1 847		118.58			118.58			
11	11	ФЕР 07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т Коэф-ты к позиции: Кмр=0; НР (155.65): 155% от ФОТ= 100.42 СП (100.42): 100% от ФОТ= 100.42	100 шт.	0.07	5 589.45 932.97	4 656.48 501.53			391.26	65.31	325.95 35.11		104.01		
		4039020	Конструкции сборные железобетонные шт.		7				Индекс= 1							
12	12	цена поставщика	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ # заготовительно-складские расходы 2% # Транспортные расходы 3% Коэф-ты к позиции:	шт.	7	2 581.09		2 581.09		18 067.65			18 067.65			

N/N		Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабо	
п/п	по смет е					Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на един.	всег
			Кмр=1.0506 (1.02*1.03);												
13	13	цена поставщика	Раствор кладочный	м3	0.238	1 847		1 847		439.59			439.59		
										40 522.52	294.92	621.33	39 606.27		3

Накладные по работам от ФОТ
 (по позициям 1-2 (ФЕР 06, ФССЦ 020129) - 105% (105%) (от 178.73); 5,8,11 (ФЕР 07) - 155% (155%) (от 178.6))
 ИТОГО
 Сметная прибыль по работам от ФОТ
 (по позициям 1-2 - 65% (65%) (от 178.73); 5,8,11 - 100% (100%) (от 178.6))
 ИТОГО
 Индекс к уровню цен 4 кв. 2016г.
 (по позициям 1-3,5,8,11 - К=6.69 (от 3560.26))
 Налог на добавленную стоимость 18%

ИТОГО

Заказчик  Генеральный директор ООО ГК «Карьероуправление» /Е.М. Собканюк/

Технический заказчик  Директор ЗАО «Карьероуправление» /Батрак И.П./

Подрядчик  Директор ООО «ТомИнтерСтрой» /Семенов М.А./



Золн. ген. директора
 Машишев Р.А.


