

37291

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
Р.Х.Валитов  
" 30 " 12 2022 г.

**Акт**  
**Приемки выполненных работ хозяйственным способом**  
**ООО "Горсети" службой РСУ**

Номер	Дата составления	Отчетный период
00004183	30.12.22	с 01.12.22 по 30.12.22

Наименование объекта, адрес: Ограждение территории по ул. Ивановского,4

Инвентарный номер:

Вид работ: Новое строительство

Пр.программа: Инвестиционная программа 2020-2024

Код затрат: 08.6.3 Инвестиционная программа (прочее строительство)

№	Наименование работ / материалов	Ед. изм	Кол-во ед. изм.	Трудозатраты, чел-ч		Стоимость ед. (руб)			Общая стоимость (руб)			
				Ед.	Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.з/п	Эксп.маш	Мат.рес.		Осн.з/п	Экспл.маш	Мат.рес.
1	Планировка площадей бульдозерами с уплотнением грунта пневмотрамбовками	100м3	1.8	12.53	22.554	4,310.32				7,758.58		
2	Бурение ям глубиной до 3м	100шт	1.26	13.1	16.506	4,506.40				5,678.06		
3	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100м3	0.228	490	111.72	168,560.0				38,431.68		
4	Установка закладных деталей б/у	т	1.24	58	71.92	19,952.00				24,740.48		
5	Установка метал. столбов на подготовленный бетонный фундамент	100шт	1.26	44.05	55.503	15,153.20				19,093.03		
6	Монтаж метал. прогонов	т	1.823	14.1	25.7043	4,850.40				8,842.28		
7	Монтаж ограждения стен забора из профнастила	100м2	0.559	94	52.546	32,336.00				18,075.82		
8	Огрунтовка метал. поверхностей	100м2	1.64	5.31	8.7084	1,826.64				2,995.69		
9	Окраска метал. поверхностей	100м2	1.64	2.13	3.4932	732.72				1,201.66		
10	Установка спиральных барьеров безопасности	100м/п	4.9	9.03	44.247	3,106.32				15,220.97		
	<b>Итого по работам:</b>					<b>255,334.0</b>				<b>142,038.25</b>		
	<b>Эксплуатация машин и механизмов</b>											
1	Бульдозеры, мощностью 118 кВт (160 л.с)	час	0.21		44.247		1,388.79				291.65	
2	Компрессоры передвижные с двигателем внут. сгор., давление до 0,7 МПа, производительность до 3,7 м3	час	4.716		0.21		1,057.43				4,986.84	
3	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	час	6.414		4.716		1,280.76				8,214.79	
4	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	час	18.018		6.414		998.40				17,989.17	
5	Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	час	2.47		18.018		1,131.92				2,795.84	
6	Фургон ГАЗ-66 со сварочным агрегатом колесным (САК) с бензиновым двигателем	час	2.065		2.47		965.46				1,993.67	




7	Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные	час	0.095		2.065		1,313.77			124.81	
	Итого по эксплуатации машин и механизмов:						8,136.53			36,396.77	
	<b>Материалы</b>										
1	Барьер безопасности спиральный, 450мм/10000мм/40	шт	37				1,125.00				41,625.00
2	Бетон В15 М200	м3	23.282				4,090.13				95,226.37
3	Грунт ГФ-021 серый 20кг	кг	80				165.00				13,200.00
4	Грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины (25кг) СУМІХАМ серая	кг	10				311.60				3,116.03
5	Грунт-эмаль АФ-133 по ржавчине 3 в 1 серый	кг	20				225.00				4,500.00
6	Грунт-эмаль АФ-133 серый (25кг)	кг	14				225.00				3,150.00
7	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 гладкая 2л черн.	шт	1				1,374.17				1,374.17
8	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 гладкая 2л черный	шт	1				858.58				858.58
9	Заглушка квадратная 80*80 черный	шт	50				13.25				662.50
10	Кислород газообразный технический 99,7%	м3	94				85.81				8,066.07
11	Ограждение спиральное "Егоза" 500*40*3	рул	16				1,100.05				17,600.83
12	Проволока 6,0 мм т/о	кг	147				83.45				12,266.54
13	Профилированный настил С-21х1000-А полимер тол.0,5мм длиной 6м	м2	168.16				517.50				87,022.80
14	Профнастил С-21 7004 0,45мм	м2	441.42				517.50				228,434.85
15	Растворитель 646 10л (Спектр)	л	13				82.99				1,078.81
16	Труба 50*25*2,0 ст2пс1 L6,0	кг	1822.68				46.66				85,054.56
17	Труба 80х80х4 6м	кг	895.62				42.45				38,016.72
18	Труба 80х80х4 ст3	кг	2239.04				44.76				100,224.66
19	Труба проф 25*25*2,0 L=6м	м	9				44.58				9,095.00
20	Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м)	м	204				947.84				5,687.01
21	Шайба ф 16 оц. DIN 125	кг	6				153.88				384.71
22	Электроды ОК 46 4,0*450	кг	2.5				218.15				4,319.36
23	Электроды ОК 46 d-3,0мм 5кг	кг	19.8				300.84				1,504.18
24	Электроды ОК 46 д 3*350 пачка 5,3 кг,	кг	5				283.10				2,887.57
25	Электроды ОК 46.00 ф 3мм 5,3 кг	кг	10.2				284.14				1,505.96
26	Эмаль МЛ-12 светло-серая (20кг)	кг	5.3				290.30				2,903.03
	Итого:		10					948,200.33	142,038.25	36,396.77	769,765.31

(строительство)

(14074900004183300123)

Комиссия:

Председатель: Директор по организации и раз.производства  
(должность)


  
(подпись)

/В.К.Калинин/

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТС  
(должность)

  
(подпись)

/Е.В.Масс/

(расшифровка подписи)

Начальник участка  
(должность)

(подпись)

/А.П.Журавлев/

(расшифровка подписи)

Составили настоящий акт в том, что работы службой проведены надлежащим образом и в срок.